

Från: Amanda Lundin <amanda.lundin@ellevio.se>

Datum: 16 november 2018 15:42:44 CET

Till: HultsBy <info@hultsby.se>

Ämne: Uppdatering

Hej

Här kommer denna veckans uppdatering.

Ellevio har checkat av samtliga kablar i området genom protokoll från mantel- och skärmkontroll samt jordförbindelsemätning. Samtliga kablar i området har bra och godkända värden i dessa tester. Därför ger detta en positiv bild för framtida drift.

I nästa vecka kommer vi ha ett avstämningsmöte för asfalteringen på onsdag. Då kommer vi stämma av resultat än så länge samt även titta framåt för asfalteringen. Tidplanen för asfalteringen som vi skickade i förra veckan stämmer än så länge.

Statusen för en att hitta en ny firma, som kan göra arbetet med att sätta kantsten i området, är att letandet pågår fortfarande. Vi tror, som det är just nu, att vi kan presentera ett förslag till er i nästa vecka. Anledningen till att det har tagit lite tid är att många företag är fullbelagda fram till jul och att det är svårt att få kontakt med någon som kan starta arbetet med kortare varsel. Därför har vi valt att leta vidare och se vilka ytterligare alternativ som finns. Vi vill prioritera att det blir bra samtidigt som att vi så klart vill att det blir färdigt så snart som möjligt. Sammanfattningsvis så hoppas vi ha ett förslag till er i nästa vecka.

I övrigt så har Ellevio och Empower haft två stycken avstämningsmöten i veckan. Här har övriga punkter diskuterats och arbetats med. Vi har bland annat en lista på många av era grannars synpunkter på arbetet och dessa kommer att påbörjas och har redan på börjats i många fall.

Önskar er en trevlig helg.

The logo for Ellevio, consisting of the word "ELLEVIO" in a bold, orange, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

Amanda Lundin
Projektledare

Ellevio AB (publ)
Postadress: Energigatan 19, 434 37 Kungsbacka
Leverans- och besöksadress: Energigatan 19, 434 37 Kungsbacka
Vx 08-606 00 00. mobil 072-519 47 89
amanda.lundin@ellevio.se
www.ellevio.se