Datum 2018-12-06

Plats Gjutegården hus 2

Deltagare Ellevio: Amanda Lundin, Johan Andersson, Mats Carlstedt. Empower: Daniel Lica. Hults by: Stefan Hedlund, Lars.Holmros, Klas Kaljusar. PEAB: Roger.

Planering stenläggning Hults by/Gjutegården

Beräknat är att det behöver läggar mellan 650-700 m kantsten i området.

Viktigt är att stenläggningen vid aktivitetshus 2 prioriteras först då det skottas här.

Både limsten och spiksten kommer användas i området på platser där respektive sten är lämplig.

Fartdämpande sandsten vid garagen kommer bli svår att få bra. PEAB rekommenderar fartgupp med asfalt istället. Föreningen önskar sten, Roger PEAB utreder alternativ som finns på marknaden. Föreningen diskuterar även de olika alternativen, asfalt med gupp och annan sten, internt.

Generellt för stenläggningen är att linjerna ska försöka hållas raka i området.

Arbetsgången blir att vi börjar söderifrån i området, med de delar som asfalterades senast. Arbetet startar i januari, återkommer med tidplan.

Noteringar från runda i området:

- Vid hus 74 finns träd, runt dessa läggs limsten. En rak linje dras med snöre. På samma gata utmed garaget används limsten i rak linje.
- Hus 47: Roger tittar på lämplig lösning här utanför.
- Längan vid 108 etc, här behöver ingen sten läggas.
- Vid hus 117-120 flyttas stenen in 10 cm, bef spiksten används.
- Vid hus 120 görs en infasning på hörnet för att snygga till.
- Längan vid hus 135 sätts sten utmed gräskanten.
- Vid hus 144 sätts limsten utmed huset.
- Empower utreder vem som fyller på med jord där det behövs i planteringarna.
- Längan vid hus 158 sätts om efter en rak linje och flyttas in 10 cm.

Med vänliga hälsningar
Amanda Lundin